Nome scheda:	SERBATOI_SEMESTRALE
Data esecuzione:	gg/mm/aaaa
Ora:	hh:mm
Tecnici presenti:	

Firma del coordinatore impresa di manutenzione

Descrizione intervento	Risultato	Misure	Note	Responsabilità
Verifica che non ci siano crepe, perdite o ostruzioni nel corpo dei disoleatori e nelle tubazioni in ingresso/uscita degli stessi. Controllare che le griglie o i pozzetti a monte e in prossimità del carico/scarico gasolio non siano intasati/ostruiti da detriti				Presidio
Misurare il livello di idrocarburi accomulati all'interno diseolatore (per es. con apposita asta o sensore), se supera il limite raccomandato da manuale, occorre svuotare il disoleatore o sostituire il filtro. Verifica l'accumulo di fanghi/sabbie sul fondo del diseolatore; se eccessivo, rimuoverlo				Presidio
Verifica del corretto funzionamento del dispositivo di chiusura automatica (otturatore) dei diseolatori per assicurarsi che non sia bloccato. Se il disoleatore è dotato di sensori (livello oli, allarme sversamento), testarne il funzionamento e la connessione al sistema BMS del data center				Presidio